

Laksetrapper i Vefsnaregionen



Sammendrag kostnader og finansiering.

Prioriteringsplan laksetrappet i Vefsnaregionen.

Revisjon pr. 29.07.2018

Prosjekt	2018	2019	2020	2021	Sum
Totale kostnader - inkl. mva.					
<u>Pri. 1 - Laksfors</u>					
Anbudskostnad	20000000	2000000			22000000
<u>Pri. 2 - Fellingfors</u>					
Tilbud og estimat	562500	875000			1437500
<u>Pri. 3 - Storforsen</u>					
Tilbud, tidligere beregninger, erfaringstall og estimat	260000	1000000			1260000
<u>Pri. 4 - Forsjordfors (inkl. sorteringsanlegg)</u>					
Tidligere beregninger, erfaringstall og estimat	150000	3050000	8125000		11325000

Pri. 5 - Mikkelfjordfors					
Tidligere beregninger, erfaringstall og estimat		218750	750000		968750
Pri. 6 - Olstødfors					
Tidligere beregninger, erfaringstall og estimat		218750	375000		593750
Pri. 7 - Forsmofors i Fusta					
Erfaringstall og estimat		62500	500000	Utb.	562500
Pri. 8 - Forsmofors i Drevja					
Erfaringstall og estimat		62500	500000	Utb.	562500
Pri. 9 - Mjølkørlifors/Vriomfors/Fisklausfors/ Preikstolfors/Hattfjellfors/Trøngfors/Trofors/ Pantdalslifors					
Fornyet vurdering og oppdatering av kunnskap om mulige vandringshinder Austervefsna, Unkra og Susna - konklusjon om prioritering og tiltak		100000			100000
Prosjektering aktuelle trapper			Prosj.		
Restaurering aktuelle trapper				Utb.	

Sum	20972500	7587500	10250000	38810000
Uforutsett 10 % - pri. 2 - 9	97250	758750	1025000	1881000
Sum	21069750	8346250	11275000	40691000
Summer - avrundet	21100000	8300000	11300000	40700000
Finansiering				
Bevilget pr. dato **)	24100000			
Overføres 2019	-3000000	3000000		
Behov bevilgning 2019 og 2020		5300000	11300000	16600000
	0	0	0	

*) I tillegg kommer kostnader til restaurering av Formofors i Fusta og Formofors i Drevjo (2021), prosjektering prioriterte trapper Austervefsna, Susna og Unkra (2020), samt restaurering av samme (2021). Anslag av disse kostnader vil på nåværende tidspkt. være ren gjetning.

**) Bevilgninger pr. dato

Statsbudsjettet 2017	10000000			
Revidert Statsbudsjett 2018	6600000			
Avsatte midler tidl. bevilgn. Forsjorfor	2000000			
Nordland fylkeskommune	2000000			
Grane kommune	1000000			
Statskog SF	1500000			
Statkraft AS	1000000			
Sum bevilget	24100000			

Laksetrapp prosjektet

Eierskap:

-Det er satt som en forutsetning for videre statlig finansiering at de formelle sider ved eierskap til trappene avklares. Bevilgninger hittil – 18,6 mill. NOK har grunnlag i at Laksfors formelt er eid av Vefsnlaks AS (overført fra staten 1997). Vefsn og Hattfjelldal har stilt samme krav som Miljødep.

-Etter en omfattende graving i gamle arkiver foreligger følgende (ref. notat av 041218):

--Det foreligger tinglyst rett til grunn til etablering og drift av trappene i Forsjordfors, Laksfors og Fellingfors (tinglyst 1887/1888).

--For øvrige trapper i Vefsnavassdraget foreligger ingen tinglyste rettigheter. Samtlige trapper ligger på – og har adkomst over – «statsgrunn».

--Trappen i Forsmoforsen i Fusta (den første i Vefsn) ble bygget og finansiert av grunneierne fra Fustas utløp til Luktvatn. Grunneierne er i dag organisert i FUSAM Forvaltningslag, men det er ikke tinglyste avtaler. Det foreligger imidlertid rettsavgjørelser som styrker Forvaltningslagets rettighet til drift og utbygging av trappen.

Laksetrapp prosjektet

Eierskap (forts.)

- For trappen i Forsmoforsen i Drevjo er status tilnærmet lik status i Fusta. Det finnes heller ikke for denne trappen tinglyste avtaler.
- Pr. dato er følgende status i eierskaps- og driftsansvarssaken:
 - Ny avtale om grunn og adkomst til Laksfors er under utarbeidelse. Ny avtale bygger på tinglyst avtale fra 1888.
 - DN rapport 7-2011 – «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrom laksefisk (2011-2015)», har tillagt Vefsnlaks AS eierskap – og dermed driftsansvar for også Forsjordfors og Fellingfors i tillegg til Laksfors. Sett i sammenheng med den statlige overføring av Laksfors i 1997 er dette i og for seg naturlig.
 - Styret i Vefsnlaks AS har vedtatt å akseptere direktoratets eierskapsvurdering, og påtar seg eier- og driftsansvar for også Forsjordfors og Fellingfors. Arbeidet med å få utferdiget og tinglyst avtaler om grunn og adkomst igangsettes med grunnlag i tinglyste avtaler fra 1887/1888.

Laksetrapp prosjektet

Eierskap (forts.)

- Øvrige trapper i Vefsnassvassdraget: Storforsen, Mjølkarliforsen, Vriomforsen, Fisklausforsen, Vriomforsen, Fisklausforsen, Hattfjellforsen, Trongforsen, Troforsen, Mikkeljorforsen, Pantdalsliforsen og Olstadforsen. Alle ligger på statsgrunn og adkomst hovedsakelig over statsgrunn. Avtaler om rett til å anlegge , vedlikeholde og drifte laksetrappene, samt rett til adkomst er under inngåelse med Statskog SF.
- Forsmoforsen i Fusta. FUSAM har vedtatt å gå i forhandlinger om vilkår for at Vefsnlaks AS tar over eier- og driftsansvaret for trappen.
- Forsmoforsen i Drevjo. Drevjavassdragets Forvaltningslag går inn for at Vefsnlaks AS tar over eier- og driftsansvaret for trappen.
- Arbeidet med nye formelle avtaler og rett til etablering og drift av trappene, samt rett til adkomst for trappene i Fusta og Drevjo igangsettes straks.

Foranstående er forutsetningen for videreføring i henhold til «trappeplanen»

Laksetrapp prosjektet

Status «Trappeplan»

- Inntil vi får en avklaring i forhold til statlig bevilgning 2019 (Revidert Statsbudsjett i mai), samt svar på søknader om tilskudd fra Vefsn og Hattfjelldal, stilles alt arbeide utenom Laksfors i bero.
- Unntak er kartlegging av oppgang av fisk i Vefsnavassdraget (radiomerking).
- Bevilgning i Revidert Statsbudsjett og tilskudd fra Vefsn og Hattfjelldal vil i henhold til prioriteringsplan medføre oppstart av arbeider i Storfosen og Mikkeljordfossen. Forut for igangsetting i Mikkeljordfossen må gjennomføres drøftinger med rettighetshavere og lokalbefolkning om det er ønskelig med oppgang av laks over Mikkeljordfossen.
- Prioriteringer videre kan revurderes når resultat av kartlegging foreligger.